

작업안전 체크리스트

작업공종(Code)		V71		자재(물류)센터 자재관리	
회사명				용역명	
※ 사진 전송방법 : ① 실적 등록 대상(📷)을 휴대폰으로 사진 촬영하여 공사번호+Code번호 입력 후 #1230으로 전송(한글 및 특수기호 입력 시 미연계 될 수 있으니 숫자와 영문자만 입력) ② 실적 등록 대상(📷)을 안드로이드용 모바일 기기에 설치된 전용 App을 통하여 공사현장 모니터링 사진 전송(아이폰은 사용 불가)					
【 작업절차도 】			【 위험 요인 】		
1. 작업준비 1.1 작업 전 작업계획서 작성 및 안전회의 시행 1.2 작업내용 및 절차 확인 1.3 작업자 업무 분담 1.4 개인 안전장구 점검 1.5 개인 안전장구 착용 2. 안전시설물 및 운반통로 정비 2.1 위험표지판 설치 2.2 운반통로 정비 3. 본작업 시행 3.1 자재 입고 및 하역 3.2 자재보관 및 관리 3.3 자재 적재 및 출고 4. 현장정리			○ 맞음(갈림) → 적재된 자재, 낙하 또는 중량물 운반시 낙하에 의한 맞음 → 차량계하역운반기계(지게차, 화물자동차등) 작업시 맞음(갈림) ○ 넘어짐 → 작업장 바닥의 이물질로 인한 넘어짐 ○ 부딪힘 → 안전통로 미확보로 인한 부딪힘 ○ 떨어짐 → 임시 고소작업시 작업공간 부족으로 인한 떨어짐 → 지게차 중심이동시 운전자 안전띠 미착용으로 인한 떨어짐 ○ 근골격 → 반복동작/무리한힘의 사용등으로 인한 근골격계 질환 위험		
			【 핵심 Check Point 】		
			확인	해당없음	
1 작업준비					
📷 해당 작업, 작업장의 지형·지반 및 지층상태 사전조사 및 작업계획서 작성			☐	☐	
※ 작성대상 : 중량물의 취급작업, 차량계 하역운반기계(지게차, 차량탑재형 크레인, 화물자동차)등을 사용하는 작업 📷 작업인원 확인(안전장구 착용)			☐	☐	
- 안전모, 안전화, 보호대, 마스크 등 안전장구 착용			☐	☐	
- 지게차, 크레인 운전자의 유자격 여부 점검			☐	☐	
📷 작업전 안전회의 개최, 작업내용 교육			☐	☐	
📷 작업안전 체크리스트 점검			☐	☐	
2 안전시설물 및 응급약품 비치, 신호수 배치					
📷 위험표지판, 안전통로, 출입금지구역 설치			☐	☐	
○ 자재 운반통로 정비(물기, 이물질, 장애물 제거)			☐	☐	
○ 2명 이상의 근로자가 취급 및 운반시 신호수 배치			☐	☐	
3 본작업 시행					
📷 좌석 안전띠 착용 및 목적, 용도 외 사용금지			☐	☐	
○ 적재택 설치상태(앵커볼트 체결 등) 확인			☐	☐	
○ 작업차량(지게차, 크레인 등) 운전석 외 탑승 금지			☐	☐	
○ 크레인 이용 중량물 운반시 크레인 후크해지장치 반드시 이용			☐	☐	
○ 크레인 줄걸이 용구 상태 확인 및 적정 용구 선정			☐	☐	
○ 차량탑재형 크레인 아웃트리거 적정설치			☐	☐	
○ 지게차 화물 편하중 적재 금지 및 운전자 시야확보			☐	☐	
○ 최대적재하중 초과 금지(차량, 작업발판 등)			☐	☐	
○ 차량 제한속도 준수(옥내 10km/hr, 옥외 20km/hr)			☐	☐	
○ 차량 주·정차시 사이드브레이크 체결 및 고임목 설치			☐	☐	
핵심 Check Point 실적 등록					
○ 실적 등록 공정 : 1 작업준비, 3 본작업 시행			확인	해당없음	
○ 사진 촬영 대상 공정					
📷 작업계획서 📷 작업전 안전회의록 📷 작업인원 확인(안전장구 착용상태 포함)			☐	☐	
📷 작업안전 체크리스트 📷 안전시설물(위험표지판, 안전통로, 출입금지구역) 설치			☐	☐	
📷 좌석 안전띠 착용 및 목적, 용도 외 사용금지			☐	☐	
○ 일 시 : . . .			○ 확인자 : (인)		